

监理日志（ ）

日期：2024年04月29日

天气：阴转小雨

星期：一

气温：16~8℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 30 人，机械设备有：两台吊车、60 挖机 2 台、360 挖机 2 台、铲车 4 台、1 台小铲车、2 台 608 翻斗、1 台前四后八、1 台洒水车、压路机 1 台、一台抓柴车、打桩机一台、引孔机一台。今日管桩材料到场 5 车，今日管桩到场 415 根（共计 49 车，共计 4587 根），今日支架钢材到场 38.03 吨（共计 380.66 吨），吊车卸料，引孔机进行引孔施工，今日压桩 0 根（共计 1015 根），打桩机大臂出现故障，正在维修；对新入场支架材料进行镀锌层厚度、壁厚、长宽尺寸进行检查，符合设计规范要求；现场巡视发现个别桩压入后桩出现裂痕，第三方实验室检测单位上午对桩进行强度检测，数据报告正在整理中；对支架立柱焊接进行检查，发现未进行双面焊接，已要求焊接部位进行双面焊接。</p> <p>2、尖草坪区广立二期今日下雨未进行施工。</p> <p>3、晋源区检查签署户用验收资料。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>通号工程局集团城建工程有限公司</td><td><p>施工人员：晋源区户用 0 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 17 人。</p><p>施工部位：</p><p>1、太原市晋源区，(户用)：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：巡查现场配合维保单位，与设计单位沟通普国设计图中问题。</p><p>2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。</p><p>广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）： 今日工作：赵家山项目机械平整场地、大棚区域测量放点、桩点位置</p></td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	通号工程局集团城建工程有限公司
施工单位	施工内容及进度				
通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区户用 0 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 17 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，(户用)：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：巡查现场配合维保单位，与设计单位沟通普国设计图中问题。</p> <p>2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。</p> <p>广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）： 今日工作：赵家山项目机械平整场地、大棚区域测量放点、桩点位置</p>				

	测量放点、道路整修、场地碾压，引孔机引孔，管桩材料、支架钢材进场，支架立柱焊接，管桩强度检测。
其他事项	
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标