

监理日志（ ）

日期：2024 年 04 月 30 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 21~17℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 30 人，机械设备有：两台吊车、60 挖机 2 台、360 挖机 2 台、铲车 4 台、1 台小铲车、2 台 608 翻斗、1 台前四后八、1 台洒水车、压路机 1 台、一台抓柴车、打桩机一台、引孔机一台。今日管桩材料到场 5 车，今日管桩到场 413 根（共计 54 车，共计 5000 根一万五千米），第一批管桩材料全部到位，今日支架钢材到场 0 吨（共计 380.66 吨），吊车卸料，引孔机进行引孔施工，打桩机已维修好开始正常打桩，今日压桩 235 根（共计 1250 根）。对大棚立柱加工焊接进行检查，发现焊接场地未配备灭火器材，已要求施工单位尽快配备灭火器材。 2、尖草坪区广立二期断路器设备到场，对断路器设备进行开箱检查，设备状态良好，合格证、使用说明书等资料齐全，清单所列配件齐全。巡查 3#厂房到箱变高压电缆敷设。 3、晋源区检查签署户用验收资料。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 46 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，(户用)： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：现场勘查普国装饰城，与外线、设计单位等商议接火点及线路走向。 2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。 工商业（累计获取资源约 21MW）：

		今日工作：赵家山项目机械平整场地、场地碾压、大棚区域测量放点、桩点位置测量放点、道路整修、引孔机引孔、压桩，管桩材料进场，支架立柱加工焊接。广立二期外线电缆架设、断路器设备到场。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	