

监理日志（ ）

日期：2024 年 05 月 02 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 28~8℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <div>1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 40 人，机械设备有：两台吊车、60 挖机 2 台、360 挖机 2 台、铲车 4 台、1 台小铲车、2 台 608 翻斗、1 台前四后八、1 台洒水车、压路机 1 台、一台叉车、打桩机一台、引孔机一台。管桩材料到场（共计 54 车，共计 5000 根一万五千米），支架钢材到场（共计 380.66 吨）。今日压桩 100 根（共计 1540 根）。现场对桩间距和桩顶标高进行检查，符合设计要求，巡视发现临时发电机未做接地，存在安全隐患并违反了临时用电安全施工规定，支架柱头焊接存在防腐无底漆、防腐漏刷、焊渣未清理等问题，已下发监理通知单（编号 048）要求施工单位尽快进行整改。</div> <div>2、尖草坪区广立二期外线已施工完成等待接火施工。</div> <div>3、晋源区检查签署户用验收资料。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。</div> <div>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | 通 号 工 程<br>局 集 团 城<br>建 工 程 有<br>限 公 司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 40 人。</div> <div>施工部位：</div> <div>1、太原市晋源区，(户用)： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。<br/>今日工作：巡查现场各户逆变器。</div> <div>2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。<br/>今日工作：未施工。</div> <div>工商业（累计获取资源约 21MW）：</div> <div>今日工作：赵家山项目机械平整场地、场地碾压、大棚区域测量放点、桩点位置测量放点、道路整修、引孔机引孔、压桩，支架立柱加工焊接、防腐、安装。</div> |

|                |                         |             |
|----------------|-------------------------|-------------|
| 其 他<br>事项      |                         |             |
| 本日现场监理工作<br>人员 | 陈渝                      | 姜仁波 李建廷 徐文龙 |
| 记录人：李建廷        | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标 |             |