

监理日志（ ）

日期：2024年05月03日

天气：晴

星期：五

气温：25~13℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 40 人，机械设备有：两台吊车、挖机 4 台、铲车 5 台、3 台翻斗、1 台洒水车、压路机 1 台、一台叉车、打桩机一台、引孔机一台、登高车 2 台。管桩材料到场（共计 5000 根一万五千米），支架钢材到场（共计 380.66 吨）。今日压桩 180 根（共计 1720 根）。现场对桩间距进行检查，符合设计要求，巡视发现安装立柱时移动式升降机上施工人员未佩戴安全带，立即要求其暂停施工待安全带佩戴后方可在移动升降机上施工，巡视 1#大棚共 48 根桩今日焊接支架立柱 22 根（共计 30 根）检查焊接质量及防腐质量，符合设计及规范要求。 2、尖草坪区广立二期外线已施工完成，今日未施工。 3、晋源区检查签署户用验收资料。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 40 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，(户用)： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：巡查现场各户逆变器，普国装饰城项目前期准备。 2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：赵家山项目机械平整场地、场地碾压、大棚区域测量放点、桩点位置测量放点、道路整修、引孔机引孔、压桩，立柱材料倒运，支架立柱加工焊接、防腐、安装，移动式升降机调试。

其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝	姜仁波 李建廷 徐文龙
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	