

监理日志（ ）

日期：2024 年 05 月 04 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 22~13℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 36 人，机械设备有：两台吊车、挖机 4 台、铲车 5 台、3 台翻斗、1 台洒水车、压路机 1 台、一台叉车、打桩机一台、引孔机一台、登高车 2 台、随车吊 1 台。管桩材料到场（共计 5000 根一万五千米），支架钢材到场（共计 380.66 吨）。今日打桩机大臂裂痕维修中，压桩 0 根（共计 1720 根）。现场对支架安装进行检查发现螺栓弹垫、平垫未按施工要求安装，已要求施工单位进行整改；巡视 1 队今日安装 1~3 号大棚支架立柱（一号 48 根、二号 38 根、三号 6 根，共计 92 根），2 队今日安装 26 号大棚支架立柱 48 根（共计 48 根），检查焊接质量及防腐质量，符合设计及规范要求。 2、尖草坪区广立二期箱变电缆头制作，巡视发现电杆斜拉钢丝绳卡箍数量少，要求施工单位增加卡箍数量。 3、晋源区联系设计单位确认普国装饰城设计图等问题。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。 5、下午到金谷仓大厦召开监理例会，甲方总包外线单位参加，详见监理例会会议纪要（编号 044）。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 39 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，(户用)： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：联系设计单位确认普国装饰城设计图等问题，参加监理例会。 2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。

		工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：赵家山项目机械平整场地、场地碾压、大棚区域测量放点、桩点位置测量放点、道路整修、引孔机引孔，大棚支架焊接、防腐、安装，参加监理例会。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	