

监理日志（ ）

日期：2024 年 05 月 06 日

天气： 阴转小雨

星期： 一

气温： 23~~10℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 40 人，机械设备有：两台吊车、挖机 4 台、铲车 5 台、3 台翻斗、1 台洒水车、压路机 1 台、一台叉车、打桩机一台、引孔机一台、登高车 2 台、随车吊 1 台。管桩材料到场（共计 5000 根一万五千米），今日支架钢材到场 118.04 吨（共计 498.7 吨）。今日压桩 120 根（共计 1970 根）。1 队今日安装 4 号大棚支架立柱 29 根（1~4#大棚，共计 157 根），2 队今日安装 21 号大棚支架立柱 20 根（共计 88 根），巡视中发现一期大棚施工班组一队支架柱头焊接仍存在焊渣未清理就进行防腐施工，已下发 48 号监理通知单要求整改但仍出现此类问题未见效果，今日下发工程处罚单（编号 018），以示警告，已通知施工单位加强整改管理，验收支架到货，检查镀锌层及尺寸符合设计要求。 2、尖草坪区巡视广立一期外线单位 2#箱变平台施工，现场发现平台踏步施工不符合要求，已要求重新整改。 3、晋源区联系设计单位确认普国装饰城设计图等问题，检查签署户用验收资料。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 40 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，(户用)： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：联系设计单位确认普国装饰城设计图等问题。 2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。 工商业（累计获取资源约 21MW）：

		今日工作：赵家山项目机械场地平整、场地碾压、大棚区域测量放点、桩点位置测量放点、道路整修、引孔机引孔，打桩，大棚支架焊接、防腐、安装，支架材料到场。广立一期 2#箱变平台施工。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	