

监理日志（ ）

日期：2024年05月08日

天气：晴

星期：三

气温：29~13℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 40 人，机械设备有：两台吊车、挖机 4 台、铲车 5 台、3 台翻斗、1 台洒水车、压路机 1 台、一台叉车、打桩机一台、引孔机一台、登高车 2 台、随车吊 1 台。管桩材料到场（共计 5000 根一万五千米），今日支架钢材到场 81.3 吨（共计 618.17 吨）。今日打桩机中途出现故障，正在维修，压桩 31 根（共计 2101 根）。1 队今日安装 5 号大棚支架立柱 18 根，6 号大棚 43 根（1~6#大棚，共计 281 根），2 队今日安装支架斜撑和焊接立柱接头，支架立柱（共计 101 根）；巡视现场大棚支架焊接情况，发现 1 队个别柱头焊接有漏焊地方，已通知施工单位对此进行整改；对新到场支架立柱材料进行检查，尺寸和镀锌层厚度符合要求。</p> <p>2、尖草坪区广立一期巡视发现外线单位 2#箱变平台已施工完成，平台台阶制作不符合要求，踏步高度太高且无扶手，平台钢板焊接不牢固、底部未除锈未进行防腐处理，要求施工单位进行整改。</p> <p>3、晋源区巡查现场各户逆变器运行，配合设计单位出普国光伏侧结构图。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区户用 0 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 40 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，(户用)：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。今日工作：巡查现场各户逆变器运行，配合设计单位出普国光伏侧结构图。</p> <p>2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。今日工作：未施工。</p>

		工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：赵家山项目机械场地平整、场地碾压、大棚区域测量放点、桩点位置测量放点、道路整修、引孔机引孔，打桩，大棚支架焊接、防腐、安装，支架材料到场。
其他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	