

监理日志（ ）

日期：2024 年 05 月 10 日

天气：晴转小雨

星期：五

气温：29~16℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 40 人，机械设备有：两台吊车、挖机 4 台、铲车 5 台、3 台翻斗、1 台洒水车、压路机 1 台、一台叉车、打桩机一台、引孔机一台、登高车 2 台、随车吊 1 台。管桩材料到场（共计 5000 根一万五千米），支架钢材到场（共计 737.77 吨）。今日压桩 224 根（共计 2475 根）。1 队今日安装立柱 34 根（1~8#大棚，共计 423 根），2 队今日安装立柱 14 根（共计 115 根）。巡视现场大棚支架焊接安装情况，发现个别柱头焊缝焊接质量不符合要求，个别地方焊渣漏敲，有一个配电箱缺少箱门，有一个电焊机电缆接线不符合要求，已通知施工单位对此进行整改。 2、尖草坪区广立二期等待电网审图后并网，无人施工。 3、晋源区巡查现场逆变器，恢复已跳闸的并网箱。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。 5、下午在太原市金谷仓大厦参加建设单位召开周例会，设计单位总包单位分包单位外线单位管理人员参加会议，详见监理例会纪要（编号 045）。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 40 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，(户用)： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：巡查现场逆变器，恢复已跳闸的并网箱，参加周例会。 2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：赵家山项目机械场地平整、场地碾压、大棚区域测量放点、

		桩点位置测量放点、道路整修、引孔机引孔，打桩，大棚支架焊接、防腐、安装，参加周例会。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	