

## 监理日志（ ）

日期：2024年05月13日

天气：晴

星期：一

气温：30~12℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 50 人，机械设备有：挖机 3 台、铲车 3 台、2 台翻斗、2 台运土车、1 台洒水车、压路机 1 台、打桩机一台、引孔机一台、登高车 4 台、随车吊 1 台。管桩材料到场（共计 5000 根一万五千米），今日支架钢材到场 57.2 吨（共计 940.3 吨）。今日压桩 0 根（共计 2781 根），今日二期可打桩的场地下可能有水管需进一步确认。1 队今日安装大棚立柱 62 根（1~12#大棚，立柱共计 561 根），2 队今日安装立柱 40 根（共计 250 根）。巡视现场发现个别配电箱一闸多接现象、电线堆放在一起、电线接头包裹不严，已要求施工单位进行整改；检查新到场支架材料，尺寸和镀锌层厚度符合要求；对现场支架焊接防腐涂刷、焊渣清理进行检查，符合设计要求。</p> <p>2、尖草坪区广立二期等待电网审图后并网，2#厂房屋顶檩条进行加固完成 70%，屋顶导轨支架和通道导轨支架安装已完成。</p> <p>3、晋源区巡查现场，召开普国装饰城光伏图纸会审。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
通号工程局集团城建工程有限公司		<p>施工人员：晋源区户用 0 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 53 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。今日工作：巡查现场，召开普国装饰城光伏图纸会审。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。今日工作：未施工。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：广立二期 2#厂房屋顶檩条进行加固、屋顶导轨安装完成；</p>

		赵家山项目机械场地平整、场地碾压、大棚区域测量放点、桩点位置测量放点、道路整修、引孔机引孔，大棚支架焊接、防腐、安装，支架材料到场。
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	