

监理日志（ ）

日期：2024 年 05 月 14 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 31~10℃

工程名称： 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 50 人，机械设备有：挖机 3 台、铲车 3 台、2 台翻斗、2 台运土车、1 台洒水车、压路机 1 台、打桩机一台、引孔机一台、登高车 4 台、随车吊 1 台。管桩材料到场（共计 5000 根一万五千米），今日支架钢材到场 40.1 吨（共计 980.4 吨）。今日压桩 0 根（共计 2781 根），二期目前可打桩的场地下可能有水管存在正在确认中。1 队今日安装大棚立柱 58 根（1~13#大棚，立柱共计 619 根），2 队今日安装立柱 58 根（共计 308 根）。巡视现场发现支架安装过程中个别斜梁弯曲变形，已要求施工单位进行整改；检查新到场支架材料，尺寸和镀锌层厚度符合要求；对现场支架焊接防腐涂刷、焊渣清理、斜梁角度进行检查，符合设计要求；短缺的龙骨材料已到场要求施工单位集中力量尽快将之前安装起来的支架顶部全部完成迎接区领导视察。 2、尖草坪区广立二期等待电网审图后并网，2#厂房屋顶檩条进行加固完成 75%。 3、晋源区巡查现场，和设计单位对接普国设计图。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 53 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，(户用)： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：巡查现场，和设计单位对接普国设计图。 2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。 工商业（累计获取资源约 21MW）：

		今日工作：广立二期 2#厂房屋顶檩条进行加固；赵家山项目机械场地平整、场地碾压、大棚区域测量放点、桩点位置测量放点、道路整修，大棚支架焊接、防腐、安装，支架材料到场。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	