

监理日志（ ）

日期：2024 年 05 月 18 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 35~18℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 55 人，机械设备有：挖机 3 台、铲车 3 台、2 台翻斗、2 台运土车、1 台洒水车、压路机 1 台、打桩机一台、引孔机一台、登高车 4 台、随车吊 1 台。管桩材料到场（共计 5000 根一万五千米），支架钢材到场（共计 980.4 吨）。今日压桩 41 根（共计 2822 根）。1 队今日安装大棚支架顶部构件（1~15#大棚，立柱共计 751 根），2 队今日安装支架构件、大棚立柱 32 根（立柱共计 372 根），3~5 队大棚支架加工焊接刷漆运料。巡视现场发现个别施工人员未穿戴反光背心、焊缝不饱满、焊渣清理不干净，已要求施工单位进行整改；对现场支架防腐涂刷、斜梁角度、支架安装连接方式进行检查，符合设计要求。 2、尖草坪区广立二期等待并网；2#厂房屋顶檩条加固全部完成。 3、晋源区组织设计外线单位到普国装饰城现场踏勘箱变具体位置。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 55 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，(户用)： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：到普国装饰城现场踏勘箱变具体位置。 2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立二期 2#厂房屋顶檩条加固完成，二期等待并网；赵家山项目机械场地平整、场地碾压、引孔施工、打桩、大棚区域测量放点、桩点位置测量放点、道路整修，大棚支架焊接、防腐、安装。

其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝	姜仁波 李建廷 徐文龙
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	