

监理日志（ ）

日期：2024年05月21日

天气： 晴

星期： 二

气温： 33~16℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 70 人，机械设备有：挖机 2 台、铲车 2 台、2 台翻斗、2 台运土车、1 台洒水车、压路机 1 台、打桩机一台、引孔机一台、登高车 4 台、随车吊 1 台、起重机 1 台、拖拉机头 1 台。管桩材料到场（共计 5000 根一万五千米），支架材料到场（共计 1060.3 吨）。今日压桩 0 根（截止目前共计 3412 根）。1 队石队 22 人今日立起 1 个半大棚（带檩条立柱 120 根）、地面组装焊接 2 个大棚支架（11 个大棚、立柱共计 528 根，1 个大棚已全部完成），2 队李队 19 人今日安装 2 个大棚支架顶部构件（12 个大棚、立柱共计 546 根，0 个大棚已全部完成），3 队葛队 7 人今日立起立柱 20 根、共 4 个大棚已地面拼装完成（3 个大棚、立柱共计 236 根、0 个大棚全部完成），4 队王队 12 人今日立起立柱 35 根，共 1 个大棚支架地面加工焊接完成（5 个大棚、立柱共计 94 根、0 个大棚全部完成），5 队张队 10 人今日立起立柱 20 根，共 2 个大棚支架地面加工焊接完成（3 个大棚、立柱共计 212 根、0 个大棚全部完成）。巡视现场发现个别地方焊渣清理不干净，已要求施工单位进行整改；对现场支架焊接质量、防腐涂刷、斜梁角度、桩间距标高、立柱垂直度、螺栓连接进行检查，符合设计要求。</p> <p>2、尖草坪区广立二期等待并网，2#厂房 7 人屋顶搬运铺设组件。</p> <p>3、晋源区巡查现场各户电站逆变器，普国装饰城光伏对接设计院。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有 限公司	<p>施工人员：晋源区户用 0 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 77 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：巡查现场各户电站逆变器，普国装饰城光伏对接设</p>

	<p>设计院。</p> <p>2、太原市尖草坪区,(户用):安装完成11户,并网7户,并网0.2832MW。</p> <p>今日工作:未施工。</p> <p>工商业(累计获取资源约21MW):</p> <p>今日工作:广立二期等待并网,2#厂房组件安装;赵家山项目机械场地平整、场地碾压、引孔施工、大棚区域测量放点、桩点位置测量放点、道路整修,大棚支架加工、焊接、防腐、安装。</p>
其他事项	
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙
记录人:李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):高立标