

监理日志（ ）

日期：2024年05月24日

天气：晴

星期：四

气温：35~17℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 68 人，机械设备有：挖机 2 台、铲车 2 台、2 台翻斗、2 台运土车、1 台洒水车、压路机 1 台、打桩机一台、引孔机一台、登高车 4 台、随车吊 1 台、起重机 1 台、拖拉机头 1 台。管桩材料到场（共计 5000 根一万五千米），支架材料到场（共计 1060.3 吨）。今日压桩 0 根（截止目前共计 3412 根）。1 队石队 22 人今日立起 188 根立柱、地面组装焊接 2 个大棚支架（17 个大棚、立柱共计 838 根，1 个大棚已全部完成），2 队李队 19 人今日立起立柱 176 根、安装 2 个大棚支架顶部构件（16 个大棚、立柱共计 752 根，0 个大棚已全部完成），3 队葛队 7 人今日立起 1 个大棚、共 4 个大棚立柱已立起来（4 个大棚、立柱共计 158 根、0 个大棚全部完成），4 队王队 10 人今日立起立柱 32 根、1 个大棚支架地面加工焊接完成（5 个大棚、立柱共计 146 根、0 个大棚全部完成），5 队张队 10 人今日立起立柱 30 根、2 个大棚支架地面加工焊接完成（5 个大棚、立柱共计 262 根、0 个大棚全部完成）。巡视现场发现个别施工人员攀登伸缩梯子安装支架构件存在安全隐患已立即叫停，移动式脚手架缺少平台护栏已立即叫停，已要求施工单位进行整改；对现场支架焊接质量、焊渣清理、防腐刷漆、螺栓连接进行检查，符合设计要求。 2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶预制基础到场 41 块；二期等待并网，2#厂房屋顶搬运安装通道踏板。 3、晋源区普国光伏前期资料、爬梯准备，组织设计单位现场查看交城养殖场，协调平面布置及结构图。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 76 人。

	局集团城建工程有限公司	施工部位： 1、太原市晋源区，(户用)：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：普国光伏前期资料、爬梯准备，组织设计单位现场查看交城养殖场，协调平面布置及结构图。 2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期混凝土屋顶预制基础到场；二期等待并网，2#厂房通道踏板安装；赵家山项目机械场地平整、场地碾压、大棚区域测量放点、桩点位置测量放点、道路整修，大棚支架加工、焊接、防腐、安装。
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	