

监理日志（ ）

日期：2024 年 05 月 30 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 32~14℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 26 人，机械设备有：挖机 2 台、铲车 2 台、2 台翻斗、2 台运土车、1 台洒水车、压路机 1 台、打桩机一台、引孔机一台、登高车 4 台、随车吊 1 台、起重机 1 台。管桩材料到场（共计 5333 根 15999 米），支架材料到场（共计 1201.31 吨）。今日压桩 0 根（截止目前共计 3412 根）明天准备开始打桩。1 队石队 16 人今日焊接立柱底部、地面拼装大棚支架（18 个大棚、立柱共计 880 根，3 个大棚已全部完成），2 队李队 0 人今日未施工（16 个大棚、立柱共计 820 根，0 个大棚已全部完成），3 队葛队 0 人暂时没有工作面今日未施工（4 个大棚、立柱共计 158 根、0 个大棚全部完成），4 队王队 11 人今日焊接立柱根部（6 个大棚、立柱共计 166 根、0 个大棚全部完成），5 队张队 12 人今日焊接立柱（5 个大棚、立柱共计 282 根、0 个大棚全部完成）。对现场支架拼装、加工焊接、防腐涂刷、焊渣清理、螺栓连接、檩条龙骨安装进行检查，符合设计要求。 2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶原有油毡破损修补；二期等待并网。 3、晋源区普国光伏、养殖场对接设计院，准备支架材料焊接底座。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 26 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，(户用)： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：普国光伏、养殖场对接设计院，准备支架材料焊接底座。 2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。 工商业（累计获取资源约 21MW）：

		今日工作：广立一期混凝土屋顶原有油毡破损修补；二期等待并网；赵家山项目机械场地平整、场地碾压、大棚区域测量放点、桩点位置测量放点、道路整修，大棚支架加工、焊接、防腐、安装，龙骨安装。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	