

监理日志（ ）

日期：2024 年 06 月 05 日

天气： 小雨

星期： 三

气温： 22~~14℃

工程名称： 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、太原市今日小雨，尖草坪区赵家山项目，施工人员 0 人，机械设备有：挖机 2 台、铲车 2 台、2 台翻斗、2 台运土车、1 台洒水车、压路机 1 台、打桩机一台、引孔机一台、登高车 4 台、随车吊 1 台、起重机 1 台。管桩材料到场（共计 5333 根 15999 米），支架材料到场（共计 1201.31 吨）。今日压桩 0 根（截止目前共计 3842 根）。1 队石队 0 人（18 个大棚、立柱共计 880 根，7 个大棚已全部完成），2 队李队 0 人（16 个大棚、立柱共计 820 根，0 个大棚已全部完成），3 队葛队 0 人（4 个大棚、立柱共计 188 根、0 个大棚全部完成），4 队王队 0 人（7 个大棚、立柱共计 357 根、0 个大棚全部完成），5 队张队 0 人（5 个大棚、立柱共计 282 根、0 个大棚全部完成）。 2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶施工方案确定中；二期等待并网。 3、晋源区普国安全防护材料、主材等审批流程完成正采购中。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 0 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，(户用)： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：普国安全防护材料、主材等审批流程完成正采购中。 2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期混凝土屋顶施工方案确定中；二期等待并网；赵家山项目今日下雨无人施工。

其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝	姜仁波 李建廷 徐文龙
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	