

监理日志（ ）

日期：2024 年 06 月 10 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 33~17℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 51 人，机械设备有：挖机 2 台、铲车 2 台、2 台翻斗、2 台运土车、1 台洒水车、压路机 1 台、打桩机一台、引孔机一台、登高车 4 台、随车吊 1 台、起重机 1 台。管桩材料到场（共计 5333 根 15999 米），支架材料到场（共计 1229.09 吨）。今日压桩 128 根（截止目前共计 4090 根）。1 队石队 13 人今日焊接立柱底部、地面拼装大棚支架、安装大棚檩条、后墙方管焊接清理焊渣刷防腐漆（18 个大棚、立柱共计 880 根，8 个大棚已全部完成），2 队李队 8 人今日焊接立柱底部、安装大棚檩条（16 个大棚、立柱共计 820 根，2 个大棚已全部完成），3 队葛队 7 人今日焊接立柱底部、焊接柱头（4 个大棚、立柱共计 188 根、0 个大棚全部完成），4 队王队 11 人今日焊接立柱根部、地面安装支架、（7 个大棚、立柱共计 412 根、0 个大棚全部完成），5 队张队 7 人今日立起立柱 40 根（5 个大棚、立柱共计 352 根、0 个大棚全部完成）。对现场支架焊接、拼装、焊渣清理、防腐刷漆、螺栓连接、檩条安装进行检查，符合设计要求。 2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶施工方案确定中；二期等待并网。 3、晋源区普国光伏材料设备等审批完成正在订货中；交城设计初稿已出，汇总各方意见修改。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 51 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，(户用)： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作： 普国光伏材料设备等审批完成正在订货中；交城设计初稿已出，汇总各方意见修改。 2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。

		今日工作：未施工。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期混凝土屋顶施工方案确定中；二期等待并网；赵家山项目机械场地平整、场地碾压、大棚区域测量放点、桩点位置测量放点、道路整修，大棚支架加工、焊接、防腐、安装，打桩。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	