

监理日志（ ）

日期：2024 年 06 月 13 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 36~~20℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 46 人，机械设备有：挖机 1 台、铲车 2 台、2 台运土车、1 台洒水车、压路机 1 台、登高车 6 台、随车吊 1 台、起重机 2 台。管桩材料到场（共计 5333 根 15999 米），支架材料到场（共计 1229.09 吨）。一期二期现有场地桩已压完（截止目前共计 4696 根）。1 队石队 13 人今日起立柱 20 根、安装大棚檩条（18 个大棚、立柱共计 1000 根，10 个大棚已全部完成），2 队李队 8 人今日安装拉杆檩条（16 个大棚、立柱共计 820 根，3 个大棚已全部完成），3 队葛队 7 人今日焊接立柱底部、起立柱 30 根（4 个大棚、立柱共计 304 根、0 个大棚全部完成），4 队王队 11 人今日焊接立柱根部、起立柱 40 根（7 个大棚、立柱共计 552 根、0 个大棚全部完成），5 队张队 7 人今日立起立柱 30 根（5 个大棚、立柱共计 432 根、0 个大棚全部完成）。现场巡视发现个别开关箱倒伏，已立即要求进行整改；对现场支架焊接、拼装、焊渣清理、防腐刷漆、螺栓连接、檩条安装进行检查，符合设计要求。</p> <p>2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶支架加工焊接；二期等待并网。</p> <p>3、晋源区普国光伏材料设备等审批完成正在订货中，屋顶测量放线；交城配合设计修改各项目平面布置图及桩点位图。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |                 |
|                            | 施<br>工<br>情<br>况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <table><tr><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr><tr><td>通号工程局集团城建工程有限公司</td><td>施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 51 人。<br/>施工部位：<br/>1、太原市晋源区，（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。<br/>今日工作：普国光伏材料设备等审批完成正在订货中，屋顶测量放线；交城配合设计修改各项目平面布置图及桩点位图。</td></tr></table> | 施工单位 | 施工内容及进度 | 通号工程局集团城建工程有限公司 |
| 施工单位                       | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |                 |
| 通号工程局集团城建工程有限公司            | 施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 51 人。<br>施工部位：<br>1、太原市晋源区，（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。<br>今日工作：普国光伏材料设备等审批完成正在订货中，屋顶测量放线；交城配合设计修改各项目平面布置图及桩点位图。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |                 |

|                |                         |                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                         | 2、太原市尖草坪区,(户用):安装完成 11 户,并网 7 户,并网 0.2832MW。<br>今日工作:未施工。<br>工商业(累计获取资源约 21MW):<br>今日工作:广立一期混凝土屋顶支架加工焊接;二期等待并网;赵家山项目机械场地平整、场地碾压、道路整修,大棚支架加工、焊接、防腐、安装。 |
| 其他<br>事项       |                         |                                                                                                                                                       |
| 本日现场监理工作<br>人员 | 陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙          |                                                                                                                                                       |
| 记录人:李建廷        | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):高立标 |                                                                                                                                                       |