

监理日志（ ）

日期：2024 年 06 月 15 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 33~18℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 46 人，机械设备有：挖机 1 台、铲车 2 台、2 台运土车、1 台洒水车、压路机 1 台、登高车 6 台、随车吊 1 台、起重机 2 台。管桩材料到场（共计 5333 根 15999 米），支架材料到场（共计 1229.09 吨）。一期二期现有场地桩已压完（截止目前共计 4696 根）。1 队石队 13 人今日起立柱 20 根、安装大棚檩条（18 个大棚、立柱共计 1060 根，15 个大棚已全部完成），2 队李队 8 人今日安装大棚檩条（16 个大棚、立柱共计 820 根，5 个大棚已全部完成），3 队葛队 7 人今日焊接立柱底部、安装支架构件（4 个大棚、立柱共计 334 根、4 个大棚全部完成），4 队王队 11 人今日焊接立柱根部、起立柱 30 根（7 个大棚、立柱共计 622 根、5 个大棚全部完成），5 队张队 7 人今日立起立柱 20 根、拼装支架（5 个大棚、立柱共计 492 根、0 个大棚全部完成）。对现场支架焊接、防腐漆涂刷、拼装、螺栓连接、檩条安装进行检查，符合设计要求。 2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶支架加工焊接；二期等待并网。 3、万柏林区普国对底板等辅材进场验收，质量符合设计要求。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 51 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：普国红黑光伏电缆，安全防护材料已发货其余材料设备生产中，底板等辅材进场验收，组织外线施工队伍现场查看制定顶管工作面及相关路径。交城配合设计、开发现场查看 500 亩地修改平面布置图及结构图。

		2、太原市尖草坪区,(户用):安装完成 11 户,并网 7 户,并网 0.2832MW。 今日工作:未施工。 工商业(累计获取资源约 21MW): 今日工作:广立一期混凝土屋顶支架加工焊接;二期等待并网;赵家山项目机械场地平整、场地碾压、道路整修,大棚支架加工、焊接、防腐、安装。
其他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人:李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):高立标	