

监理日志（ ）

日期：2024 年 06 月 16 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 33~17℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 46 人，机械设备有：挖机 1 台、铲车 2 台、2 台运土车、1 台洒水车、压路机 1 台、登高车 6 台、随车吊 1 台、起重机 2 台。管桩材料到场（共计 5333 根 15999 米），支架材料到场（共计 1229.09 吨）。一期二期现有场地桩已压完（截止目前共计 4696 根）。1 队石队 13 人今日起立柱 30 根、安装大棚檩条（18 个大棚、立柱共计 1090 根，15 个大棚已全部完成），2 队李队 8 人今日安装大棚檩条（16 个大棚、立柱共计 820 根，5 个大棚已全部完成），3 队葛队 7 人今日焊接立柱底部、安装支架构件（4 个大棚、立柱共计 334 根、4 个大棚全部完成），4 队王队 11 人今日焊接立柱根部、起立柱 30 根（7 个大棚、立柱共计 652 根、5 个大棚全部完成），5 队张队 7 人今日立起立柱 20 根、拼装支架（5 个大棚、立柱共计 492 根、0 个大棚全部完成）。巡视现场发现有一根电线质量不符合要求，已要求施工单位进行整改；对现场支架焊接、防腐漆涂刷、拼装、螺栓连接、檩条安装进行检查，符合设计要求。 2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶支架加工焊接；二期等待并网。 3、万柏林区普国辅材倒运，机具进场，外线队伍查看现场制定材料计划，交城商定分包合同细节。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 51 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，(户用)： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：普国辅材倒运，机具进场，外线队伍查看现场制定材料计划，交城商定分包合同细节。 2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。

		今日工作：未施工。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期混凝土屋顶支架加工焊接；二期等待并网；赵家山项目机械场地平整、场地碾压、道路整修，大棚支架加工、焊接、防腐、安装。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	