

监理日志（ ）

日期：2024 年 06 月 19 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 34~20℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 59 人，机械设备有 14 台。组件材料到场（共计 44 箱），直流电缆到场（共计 3.8 万米）。1#环网柜基坑槽底整平处理，2#环网柜基坑开挖。1 队石队 16 人今日安装大棚檩条（20 个大棚、立柱共计 1110 根，20 个大棚支架已全部完成），2 队李队 8 人今日安装大棚檩条（16 个大棚、立柱共计 820 根，10 个大棚已全部完成），3 队葛队 7 人今日焊接立柱底部、安装支架构件（4 个大棚、立柱共计 334 根、4 个大棚全部完成），4 队王队 13 人今日安装大棚檩条（10 个大棚、立柱共计 652 根、10 个大棚全部完成），5 队张队 13 人今日起立柱 30 根（5 个大棚、立柱共计 542 根、0 个大棚全部完成）。对现场支架焊接、防腐漆涂刷、拼装、螺栓连接、檩条安装、方管焊接进行检查，符合设计要求。 2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶支架加工焊接；二期等待并网。 3、万柏林区普国外线电缆、顶管材料及箱变设备询价和联系厂家，库房下料。交城商定分包合同细节，管桩材料准备。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 68 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，(户用)： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：万柏林区普国外线电缆，顶管材料及箱变设备询价和联系厂家，库房下料。交城商定分包合同细节，管桩材料准备。 2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。 工商业（累计获取资源约 21MW）：

		今日工作：广立一期混凝土屋顶支架加工焊接；二期等待并网；赵家山项目机械场地平整、场地碾压、道路整修，大棚支架加工、焊接、防腐、安装，环网柜基坑开挖槽底整平。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	