

监理日志（ ）

日期：2024 年 06 月 20 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 34~~22℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 5 人，机械设备有 6 台。今日组件材料到场 87 箱（共计 131 箱），直流电缆到场（共计 3.8 千米）。今日对 1#环网柜基础底板和构造柱钢筋验收检查，间距规格型号符合设计要求，发现垫层表面落有浮土，已要求施工单位进行整改，今日迎接太原市环保检查其他工作面无人施工。 2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶支架加工焊接；二期等待并网。 3、万柏林区普国光伏电缆、底板等辅材进场，库房加工支架，安全防护材料及其他主材已生产，外线材料及设备已订货。交城大棚、养殖场签订合同办理备案手续，配合供电局现场查看线路审核接入方案，配合设计单位修改布置平面图及桩点位图。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 11 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：万柏林区普国光伏电缆、底板等辅材进场，库房加工支架，安全防护材料及其他主材已生产，外线材料及设备已订货。交城大棚、养殖场签订合同办理备案手续，配合供电局现场查看线路审核接入方案，配合设计单位修改布置平面图及桩点位图。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 10 户，并网 0.407MW。 今日工作：未施工。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期混凝土屋顶支架加工焊接安装；二期等待并网；

		赵家山项目环网柜基础钢筋绑扎。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	