

## 监理日志（ ）

日期：2024年06月26日

天气：晴

星期：三

气温：33~18℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 54 人，机械设备有 5 台。组件材料到场（共计 131 箱），直流电缆到场（共计 3.8 万米）。1 队石队 14 人今日焊接方管、安装大棚檩条（23 个大棚、立柱共计 1120 根，23 个大棚已全部完成），2 队李队 8 人安装大棚檩条、焊接方管（16 个大棚、立柱共计 820 根，14 个大棚已全部完成），3 队葛队 3 人今日焊接方管（8 个大棚、立柱共计 434 根、4 个大棚全部完成），4 队王队 6 人今日安装大棚檩条（11 个大棚、立柱共计 622 根、11 个大棚全部完成），5 队张队 18 人今日焊接方管、安装檩条（7 个大棚、立柱共计 592 根、5 个大棚全部完成）。上午施工总包单位分包单位监理单位管理人员在现场组织施工人员进行应急演练，宣讲施工现场安全注意事项，熟悉发生安全事故后各单位人员应急处理措施流程，增强全体人员安全预防和安全救治意识；对 1#环网柜基础进行检查，模板安装加固完成 90%，2#环网柜基础砌筑完成开始模板安装，质量符合设计要求；今日开始组件试安装；对现场支架焊接、防腐漆涂刷、拼装、螺栓连接、檩条安装、方管焊接进行检查，符合设计要求。</p> <p>2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶支架彩钢瓦安装，防腐漆补刷，螺栓补打防水胶；二期等待并网。</p> <p>3、万柏林区普国库房下料及焊接支架，今日屋顶开始测量放线、往屋顶倒运材料。交城大棚、养殖场签订合同办理备案手续，配合供电局现场查看线路审核接入方案，配合设计单位修改布置平面图及桩点位图。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>通号工程局集团城建工程有</td><td>施工人员：晋源区户用 0 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 67 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	通号工程局集团城建工程有
施工单位	施工内容及进度				
通号工程局集团城建工程有	施工人员：晋源区户用 0 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 67 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。				

	限公司	<p>今日工作：万柏林区普国库房下料及焊接支架，今日屋顶开始测量放线、往屋顶倒运材料。交城大棚、养殖场签订合同办理备案手续，配合供电局现场查看线路审核接入方案，配合设计单位修改布置平面图及桩点位图。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 10 户，并网 0.407MW。</p> <p>今日工作：未施工。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：广立一期混凝土屋顶支架彩钢瓦安装，防腐漆补刷，螺栓补打防水胶；二期等待并网。赵家山项目大棚支架加工、焊接、防腐、安装，环网柜基础模板安装加固，组件试安装，应急演练。</p>
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	