

监理日志（ ）

日期：2024年06月28日

天气：晴

星期：五

气温：34~20℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 43 人，机械设备有 5 台。组件材料到场（共计 131 箱），直流电缆到场（共计 3.8 万米），变压器和 JP 低压柜到场（各 30 个）。1 队石队 14 人今日焊接方管、安装檩条、组件（23 个大棚、立柱共计 1120 根，23 个大棚已全部完成），2 队李队 4 人安装大棚檩条、焊接方管（16 个大棚、立柱共计 820 根，14 个大棚已全部完成），3 队葛队 7 人今日焊接方管（8 个大棚、立柱共计 434 根、4 个大棚全部完成），4 队王队 6 人今日安装大棚檩条、焊接方管（11 个大棚、立柱共计 622 根、11 个大棚全部完成），5 队张队 12 人今日焊接方管、安装檩条（7 个大棚、立柱共计 592 根、7 个大棚全部完成）。对现场组件安装进行检查，发现组件固定螺栓未使用两片一弹垫而是使用防松动螺栓，具体使用哪种螺栓已提交建设单位设计单位商议确定；1#2#环网柜今日无人施工；组件试安装；对现场支架焊接、防腐漆涂刷、螺栓连接、檩条安装、方管焊接进行检查，符合设计要求。</p> <p>2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶支架彩钢瓦安装；二期等待并网。</p> <p>3、万柏林区普国安全防护等材料进场，库房加工支架。交城大棚、养殖场签订合同办理备案手续，配合供电局现场查看线路审核接入方案，配合设计单位修改布置平面图及桩点位图。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p> <p>5、下午在金谷仓大厦召开监理例会，参加会议有总包单位建设单位设计单位分包单位外线单位管理人员，详见监理例会会议纪要（编号 052）。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有	<p>施工人员：晋源区户用 0 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 46 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p>

	限公司	<p>今日工作：万柏林区普国安全防护等材料进场，库房加工支架。交城大棚、养殖场签订合同办理备案手续，配合供电局现场查看线路审核接入方案，配合设计单位修改布置平面图及桩点位图，参加监理例会。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 10 户，并网 0.407MW。</p> <p>今日工作：未施工。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：广立一期混凝土屋顶支架彩钢瓦安装；二期等待并网。赵家山项目大棚支架加工、焊接、防腐、安装，环网柜基础砼养护，组件试安装，参加监理例会。</p>
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	