

监理日志（ ）

日期：2024 年 06 月 29 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 33~20℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 43 人，机械设备有 5 台。今日组件材料到场 3 车（共计 5.201820MW），直流电缆到场（共计 3.8 万米），变压器和 JP 低压柜到场（各 30 个）。1 队石队 12 人今日焊接方管、安装组件（23 个大棚、立柱共计 1120 根，23 个大棚已全部完成，组件安装 400 块），2 队李队 4 人安装大棚檩条、焊接方管（16 个大棚、立柱共计 820 根，15 个大棚已全部完成），3 队葛队 7 人今日焊接方管（8 个大棚、立柱共计 434 根、4 个大棚全部完成），4 队王队 6 人今日安装大棚檩条、焊接方管（11 个大棚、立柱共计 622 根、11 个大棚全部完成），5 队张队 12 人今日焊接方管、安装檩条（14 个大棚、立柱共计 592 根、8 个大棚全部完成）。对现场组件安装进行检查符合设计要求；2#环网柜基础圈梁构造柱模板安装；二期电杆埋设；组件安装；对现场支架焊接、防腐漆涂刷、螺栓连接、檩条安装、方管焊接进行检查，符合设计要求。 2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶支架彩钢瓦安装；二期等待并网。 3、万柏林区普国安全防护等材料进场，库房加工支架及辅材。交城大棚、养殖场签订合同办理备案手续，配合供电局现场查看线路审核接入方案，配合设计单位修改布置平面图及桩点位图。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 46 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：万柏林区普国安全防护等材料进场，库房加工支架及辅材。交城大棚、养殖场签订合同办理备案手续，配合供电局现场查看线路审核接入方案，配合设计单位修改布置平面图及桩点位图。

		2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 10 户，并网 0.407MW。 今日工作：未施工。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期混凝土屋顶支架彩钢瓦安装；二期等待并网。赵家山项目大棚支架加工、焊接、防腐、安装，环网柜基础圈梁构造柱模板安装，组件安装，电杆埋设。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	