

监理日志（ ）

日期：2024年07月02日

天气：阴转小雨

星期：二

气温：25~16℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 35 人，机械设备有 6 台。组件材料到场（共计 5.201820MW），直流电缆到场（共计 3.8 万米），变压器和 JP 低压柜到场（各 30 个）今日支架材料到场一车 31.9 吨（共计 1260.99 吨）。1 队石队 12 人今日焊接方管、安装组件（23 个大棚、立柱共计 1120 根，23 个大棚已全部完成，组件安装 620 块），2 队李队 4 人安装檩条（16 个大棚、立柱共计 820 根，16 个大棚已全部完成），3 队葛队 4 人今日焊接方管（8 个大棚、立柱共计 434 根、6 个大棚全部完成），4 队王队 6 人安装檩条（11 个大棚、立柱共计 622 根、11 个大棚全部完成），5 队张队 8 人安装檩条横梁（14 个大棚、立柱共计 592 根、8 个大棚全部完成）。对现场组件安装和到场支架材料进行检查符合设计要求；2#环网柜基础圈梁构造柱混凝土拆模板；二期安装变压器；现场大棚后墙背板试安装；上午组件安装，下午下雨未安装组件；龙骨加工安装；对现场支架焊接、防腐漆涂刷、螺栓连接、檩条安装、方管焊接进行检查，符合设计要求。</p> <p>2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶支架焊接彩钢瓦安装；二期等待并网。</p> <p>3、万柏林区普国安全防护等材料进场，加工辅材，倒运材料。交城大棚、养殖场签订合同办理备案手续，分包商务合同商定细节，配合设计单位修改图纸中。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区户用 0 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 43 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：万柏林区普国安全防护等材料进场，加工辅材，倒运材料。交城大棚、养殖场签订合同办理备案手续，分包商务合同商定细节，配合设计单位修改图纸中。

		<p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 10 户，并网 0.407MW。</p> <p>今日工作：未施工。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：广立一期混凝土屋顶支架焊接彩钢瓦安装；二期等待并网。赵家山项目大棚支架加工、焊接、防腐、安装，环网柜基础圈梁构造柱混凝土拆模板，组件安装，背板试安装，变压器安装，龙骨加工安装。</p>
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	