

监理日志（ ）

日期：2024年07月08日

天气： 阴

星期： 一

气温： 31~20℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 25 人，机械设备有 6 台。组件材料到场（共计 5.201820MW），直流电缆到场（共计 3.8 万米），变压器和 JP 低压柜到场（各 30 个），支架材料到场（共计 1260.99 吨）。1 队石队 0 人未施工（23 个大棚、立柱共计 1120 根，23 个大棚已全部完成，组件安装两千块），2 队李队 4 人安装檩条（16 个大棚、立柱共计 820 根，16 个大棚已全部完成），3 队葛队 6 人安装檩条（8 个大棚、立柱共计 434 根、6 个大棚全部完成），4 队王队 6 人安装檩条横梁（11 个大棚、立柱共计 622 根、11 个大棚全部完成），5 队张队 6 人安装檩条横梁（14 个大棚、立柱共计 592 根、8 个大棚全部完成）。龙骨安装，1#环网柜电杆安装变压器五金配件，2#环网柜基础安装接地扁铁；对现场檩条安装进行检查发现施工人员在高处施工作业没用操作平台，已要求施工单位进行整改。</p> <p>2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶支架焊接彩钢瓦安装；二期等待并网。</p> <p>3、万柏林区普国与业主沟通合同签字事宜。交城大棚、养殖场签订合同办理备案手续，平面布置图，结构图及桩点位图完成，协调规划管桩材料堆放场。清徐东于镇水屯营村工商业：配合设计修改图纸。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区户用 0 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 31 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：万柏林区普国与业主沟通合同签字事宜。交城大棚、养殖场签订合同办理备案手续，平面布置图，结构图及桩点位图完成，协调规划管桩材料堆放场。清徐东于镇水屯营村工商业：配合设计修改图纸。</p>

		<p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 10 户，并网 0.407MW。</p> <p>今日工作：未施工。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：广立一期混凝土屋顶支架焊接彩钢瓦安装；二期等待并网。</p> <p>赵家山项目大棚支架加工、焊接、防腐、安装，环网柜基础接地扁铁安装变压器五金件安装，龙骨安装。</p>
其他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	