

监理日志（ ）

日期：2024 年 07 月 12 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 33~~20℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 16 人，机械设备有 6 台。组件材料到场（共计 5.201820MW），直流电缆到场（共计 3.8 千米），变压器和 JP 低压柜到场（各 30 个），支架材料到场（共计 1260.99 吨），龙骨材料到场（共计 2 车）。1 队石队 8 人安装组件（23 个大棚、立柱共计 1120 根，23 个大棚已全部完成，组件安装 2076 块），2 队李队 4 人安装檩条（16 个大棚、立柱共计 820 根，16 个大棚已全部完成），3 队葛队 0 人未施工（8 个大棚、立柱共计 434 根、6 个大棚全部完成），4 队王队 6 人安装檩条（11 个大棚、立柱共计 622 根、11 个大棚全部完成），5 队张队 0 人未施工（14 个大棚、立柱共计 592 根、8 个大棚全部完成）。昨天验收支架提出的问题施工人员今日正在整改中；下午龙骨开始安装施工人员 6 人；外线单位现场查勘立杆位置，准备环网柜至接火点之间立杆埋设。 2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶支架焊接彩钢瓦安装；二期等待并网。 3、万柏林区普国与业主沟通合同签字事宜。交城大棚、养殖场查看现场，修改图纸。清徐东于镇水屯营村工商业：组织各单位召开图审会，反馈各方意见。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。 5、下午在金谷仓大厦召开监理例会和清徐县东于镇洗煤厂图纸会审，参加人员有建设单位设计单位监理单位分包单位外线单位等管理人员，会议内容详见监理例会会议纪要（编号 054）。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 21 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：万柏林区普国与业主沟通合同签字事宜。交城大棚、养殖场查看现场，修改图纸。清徐东于镇水屯营村工商业：组织各单位召

		开图审会，反馈各方意见。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 10 户，并网 0.407MW。 今日工作：未施工。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期混凝土屋顶支架焊接彩钢瓦安装；二期等待并网。 赵家山项目大棚组件和檩条安装，支架问题整改，龙骨安装，电杆选位置，清徐县东于镇洗煤厂图纸会审，参加监理例会。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	