

监理日志（ ）

日期：2024 年 07 月 15 日

天气： 小雨

星期： 一

气温： 28~~21℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、尖草坪区赵家山项目，今日下雨施工人员 0 人，机械设备有 6 台。组件材料到场（共计 5.201820MW），直流电缆到场（共计 3.8 万米），变压器和 JP 低压柜到场（各 30 个），支架材料到场（共计 1260.99 吨），龙骨材料到场（共计 2 车）。1 队石队 0 人（23 个大棚、立柱共计 1120 根，23 个大棚已全部完成，组件安装 2175 块），2 队李队 0 人（16 个大棚、立柱共计 820 根，16 个大棚已全部完成），3 队葛队 0 人（8 个大棚、立柱共计 434 根、6 个大棚全部完成），4 队王队 0 人（11 个大棚、立柱共计 622 根、11 个大棚全部完成），5 队张队 0 人未施工（14 个大棚、立柱共计 592 根、8 个大棚全部完成）。上午在金谷仓大厦召开交城县大棚图纸会审，建设单位设计单位监理单位总包分包外线单位等管理人员参加会议，会议结合现场实际对图纸提出意见，详见图纸会审会议纪要。</p> <p>2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶支架焊接彩钢瓦安装；二期等待并网。</p> <p>3、万柏林区普国与业主沟通合同签字事宜。交城大棚图纸会审。清徐东于镇水屯营村工商业：采购辅材及爬梯。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | 通 号 工 程<br>局 集 团 城<br>建 工 程 有<br>限 公 司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 26 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。今日工作：万柏林区普国与业主沟通合同签字事宜。交城大棚图纸会审。清徐东于镇水屯营村工商业：采购辅材及爬梯。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。</p> <p>今日工作：未施工。</p> |

|                |                         |                                                                                |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                |                         | 工商业（累计获取资源约 21MW）：<br>今日工作：广立一期混凝土屋顶支架焊接彩钢瓦安装；二期等待并网。<br>赵家山项目下雨停工，交城大棚召开图纸会审。 |
| 其 他<br>事项      |                         |                                                                                |
| 本日现场监理工作<br>人员 | 陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙          |                                                                                |
| 记录人：李建廷        | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标 |                                                                                |