

## 监理日志（ ）

日期：2024年07月16日

天气：晴

星期：二

气温：31~20℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，缺少檩条连接件今日施工人员 0 人，机械设备有 6 台。组件材料到场（共计 5.201820MW），直流电缆到场（共计 3.8 万米），变压器和 JP 低压柜到场（各 30 个），支架材料到场（共计 1260.99 吨），龙骨材料到场（共计 2 车）。1 队石队 0 人（23 个大棚、立柱共计 1120 根，23 个大棚已全部完成，组件安装 2175 块），2 队李队 0 人（16 个大棚、立柱共计 820 根，16 个大棚已全部完成），3 队葛队 0 人（8 个大棚、立柱共计 434 根、6 个大棚全部完成），4 队王队 0 人（11 个大棚、立柱共计 622 根、11 个大棚全部完成），5 队张队 0 人未施工（14 个大棚、立柱共计 592 根、8 个大棚全部完成）。巡视现场发现有 6 个施工人员在搬运龙骨材料安装龙骨，其他未施工。</p> <p>2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶支架焊接彩钢瓦安装；二期等待并网。</p> <p>3、万柏林区普国与业主沟通合同签字事宜。交城大棚配合设计改图。清徐东于镇水屯营村工商业：工人进场技术交底安全培训；焊接组装爬梯。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>通号工程局集团城建工程有限公司</td><td><p>施工人员：晋源区户用 0 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 13 人。</p><p>施工部位：</p><p>1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p><p>今日工作：万柏林区普国与业主沟通合同签字事宜。交城大棚配合设计改图。清徐东于镇水屯营村工商业：工人进场技术交底安全培训；焊接组装爬梯。</p><p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。</p><p>今日工作：未施工。</p></td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	通号工程局集团城建工程有限公司
施工单位	施工内容及进度				
通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区户用 0 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 13 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：万柏林区普国与业主沟通合同签字事宜。交城大棚配合设计改图。清徐东于镇水屯营村工商业：工人进场技术交底安全培训；焊接组装爬梯。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。</p> <p>今日工作：未施工。</p>				

		工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期混凝土屋顶支架焊接彩钢瓦安装；二期等待并网。 赵家山项目龙骨安装，其他未施工。
其他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	