

监理日志（ ）

日期：2024年07月19日

天气：晴

星期：五

气温：35~21℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，缺少檩条连接件，今日施工人员 17 人，机械设备有 4 台。组件材料到场（共计 5.201820MW），直流电缆到场（共计 3.8 万米），变压器和 JP 低压柜到场（各 30 个），支架材料到场（共计 1260.99 吨），龙骨材料到场（共计 2 车），今日外线单位电缆到场 19450 米（共计 19450 米）。1 队石队 7 人安装组件（23 个大棚、立柱共计 1120 根，23 个大棚已全部完成，组件安装 20 个大棚共计 3200 块），2 队李队 0 人（16 个大棚、立柱共计 820 根，16 个大棚已全部完成），3 队葛队 0 人（8 个大棚、立柱共计 434 根、6 个大棚全部完成），4 队王队 0 人（11 个大棚、立柱共计 622 根、11 个大棚全部完成），5 队张队 0 人未施工（14 个大棚、立柱共计 592 根、8 个大棚全部完成）。龙骨安装 10 人共计安装 15 个大棚，外线单位电杆安装五金件，目前现场檩条连接件材料紧缺，施工单位联系厂家正在生产中，对现场组件安装进行检查符合设计要求；对到场电缆进行检查，资料齐全，电缆质量符合设计要求。</p> <p>2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶导轨安装；二期等待并网。</p> <p>3、万柏林区普国与业主沟通合同签字事宜。交城大棚配合设计改图。清徐东于镇水屯营村工商业：焊接组装爬梯，1#厂房加固。</p> <p>4、尖草坪区巡视督促户用问题整改中。</p> <p>5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p> <p>6、下午在金谷仓大厦召开监理例会，参加人员有建设单位设计单位监理单位分包单位外线单位等管理人员，会议内容详见监理例会会议纪要（编号 055）。</p>				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>通号工程局集团城建工程有</td><td>施工人员：水屯营工商业 8 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 33 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	通号工程局集团城建工程有
施工单位	施工内容及进度				
通号工程局集团城建工程有	施工人员：水屯营工商业 8 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 33 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网				

	限公司	<p>69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：万柏林区普国与业主沟通合同签字事宜。交城大棚配合设计改图。清徐东于镇水屯营村工商业：焊接组装爬梯，1#厂房加固，参加监理例会。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。</p> <p>今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：广立一期混凝土屋顶导轨安装；二期等待并网。尖草坪区赵家山项目龙骨组件安装，电杆五金件安装，农村户用质量问题整改，外线电缆到场检查，参加监理例会。</p>
其他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	