

监理日志（ ）

日期：2024年07月21日

天气： 晴

星期： 日

气温： 35~24℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，今日施工人员 21 人，机械设备有 4 台。组件材料到场（共计 5.201820MW），直流电缆到场（共计 3.8 万米），变压器和 JP 低压柜到场（各 30 个），支架材料到场（共计 1260.99 吨），龙骨材料到场（共计 2 车），外线单位电缆到场（共计 19450 米）。1 队石队 6 人安装组件（组件安装共计 3650 块），2 队李队 0 人（16 个大棚、立柱共计 820 根，16 个大棚已全部完成），3 队葛队 0 人（8 个大棚、立柱共计 434 根、6 个大棚全部完成），4 队王队 0 人（11 个大棚、立柱共计 622 根、11 个大棚全部完成），5 队张队 0 人未施工（14 个大棚、立柱共计 592 根、8 个大棚全部完成）。龙骨安装 10 人；二期外线单位电杆安装导线；目前现场檩条连接件材料紧缺，施工单位联系厂家正在生产中，对现场组件安装进行检查符合设计要求。</p> <p>2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶组件安装；二期等待并网。</p> <p>3、万柏林区普国与业主沟通合同签字事宜。交城大棚配合设计改图。清徐东于镇水屯营村工商业：围栏下料、安装；厂房加固安装斜撑、测量下料、爬梯安装。</p> <p>4、尖草坪区皇后园村和蝎子寨村对户用逆变器管线和汇流箱管线进行巡视检查，存在问题有防爆盒未固定、线管口未封堵，低压电缆散乱未捆绑固定、汇流箱门未上锁、电缆管长度不足，以上问题已要求施工单位进行整改。</p> <p>5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：水屯营工商业 8 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 35 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：万柏林区普国与业主沟通合同签字事宜。交城大棚配合</p>

		<p>设计改图。清徐东于镇水屯营村工商业：围栏下料、安装；厂房加固安装斜撑、测量下料，爬梯安装。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。</p> <p>今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：广立一期混凝土屋顶组件安装；二期等待并网。尖草坪区赵家山项目龙骨、组件安装，电杆导线安装；尖草坪区户用质量检查整改。</p>
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	