

监理日志（ ）

日期：2024 年 07 月 22 日

天气：晴转小雨

星期：一

气温：35~23℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，今日施工人员 21 人，机械设备有 4 台。组件材料到场（共计 5.201820MW），直流电缆到场（共计 3.8 万米），变压器和 JP 低压柜到场（各 30 个），今日支架和连接件材料到场 9.93 吨（共计 1270.92 吨），今日龙骨材料到场 1 车（共计 3 车），外线单位电缆到场（共计 19450 米）。1 队石队 6 人安装组件（组件安装共计 3830 块），2 队李队 0 人（16 个大棚、立柱共计 820 根，16 个大棚已全部完成），3 队葛队 0 人（8 个大棚、立柱共计 434 根、6 个大棚全部完成），4 队王队 0 人（11 个大棚、立柱共计 622 根、11 个大棚全部完成），5 队张队 0 人未施工（14 个大棚、立柱共计 592 根、8 个大棚全部完成）。龙骨安装 10 人；二期外线单位电杆安装导线；对到场支架材料进行检查，资料齐全外观尺寸厚度符合设计要求，对现场组件安装进行检查符合设计要求。 2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶组件安装；二期等待并网。 3、万柏林区普国与业主沟通合同签字事宜。交城大棚配合设计改图。清徐东于镇水屯营村工商业：围栏下料、安装；2#厂房屋顶加固、安装斜撑、测量下料、爬梯安装。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：水屯营工商业 8 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 35 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：万柏林区普国与业主沟通合同签字事宜。交城大棚配合设计改图。清徐东于镇水屯营村工商业：围栏下料、安装；2#厂房屋顶加固、安装斜撑、测量下料、爬梯安装。

		2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期混凝土屋顶组件安装；二期等待并网。尖草坪区赵家山项目龙骨、组件安装，电杆导线安装；尖草坪区户用质量整改，龙骨材料到场，支架及连接件材料到场检查。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	