

监理日志（ ）

日期：2024 年 07 月 29 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 33~~21℃

工程名称： 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，机械设备有 3 台。今日外线单位电缆到场 640 米（共计 20090 米）。二期环网接地沟开挖 1 人今日挖 153 米（累计 720 米），接地扁铁铺设焊接防腐 2 人今日完成 56 米（累计 322 米）；龙骨安装 10 人；后墙背板安装 2 人；对现场环网接地沟、接地焊接防腐进行检查符合设计要求；要求施工单位增加施工人员加快施工进度；对到场电缆材料检查资料齐全质量符合设计要求。 2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶今日施工人员培训考试无人施工；二期质量问题整改中。 3、交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：爬梯安装刷漆 6 个全部安装完成 100%；导轨安装 100 千米（累计 300 千米）；1#、2#厂房加固安装斜撑和檩条连接板完成 17%，围栏下料安装。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：水屯营工商业 8 人 ； 尖草坪区现场施工 24 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：爬梯焊接安装；夹具导轨安装；厂房屋顶檩条加固，围栏安装。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立二期质量问题整改。尖草坪区赵家山项目龙骨、后墙

		背板安装，环网接地沟开挖，接地扁铁焊接防腐，外线电缆材料到场。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	