

监理日志（ ）

日期：2024年08月02日

天气：晴

星期：五

气温：34~22℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，机械设备有 7 台。二期环网接地沟开挖 1 台小挖机今日挖 58 米（累计 920 米），接地扁铁敷设焊接防腐 62 米（累计 427 米），外线电缆沟 1 台小挖机开挖今日开挖 45 米（累计开挖 312 米）；后墙背板安装 6 人；龙骨安装 8 人；1 队石队 5 人今日安装组件 46 块（累计 4226 块），2 队李队 4 人今日安装檩条 12 根（16 个大棚、立柱共计 820 根，16 个大棚已全部完成）；4 队王队 5 人，升降机入场调试机械（11 个大棚、立柱共计 622 根、11 个大棚全部完成），对现场环网接地沟、外线电缆沟、组件、檩条安装进行检查符合设计要求；下雨后部分大棚地面、道路、沟内被雨水冲刷沟壑或者沉陷，要求施工单位进行整改；要求施工单位增加施工人员加快施工进度。</p> <p>2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶 7 人今日安装彩钢瓦 82 块，完成 75%；二期质量问题整改中。</p> <p>3、交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：导轨安装 100KW（累计 600KW）；厂房加固安装斜撑和檩条连接板完成 30%，围栏下料安装。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>通号工程局集团城建工程有限公司</td><td><p>施工人员：水屯营工商业 8 人；尖草坪区现场施工 26 人。</p><p>施工部位：</p><p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p><p>今日工作：交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：夹具导轨安装；厂房屋顶檩条加固，围栏安装。</p><p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW。</p></td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	通号工程局集团城建工程有限公司
施工单位	施工内容及进度				
通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：水屯营工商业 8 人；尖草坪区现场施工 26 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：夹具导轨安装；厂房屋顶檩条加固，围栏安装。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW。</p>				

	<p>今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：广立一期彩钢瓦安装；二期质量问题整改。尖草坪区赵家山项目后墙背板安装，环网接地沟开挖，接地扁铁铺设焊接，外线电缆沟开挖，组件、檩条、龙骨安装。</p>
其他事项	
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标