

监理日志（ ）

日期：2024 年 08 月 04 日

天气：晴转小雨

星期： 日

气温： 32~19℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，机械设备有 7 台；1 队石队 5 人今日安装组件 20 块（累计 4246 块），2 队李队 4 人今日安装檩条 6 根（16 个大棚，14 个大棚已全部完成）；4 队王队 5 人，安装檩条连接件、大棚地面整平（11 个大棚、8 个大棚全部完成）。二期环网接地沟开挖 1 台小挖机今日挖 40 米（累计 960 米），接地扁铁敷设焊接防腐 30 米（累计 457 米），外线电缆沟 1 台小挖机开挖今日开挖 45 米（累计开挖 357 米）；后墙背板安装 6 人；龙骨安装 8 人；对现场环网接地沟、外线电缆沟、组件、檩条连接件安装进行检查符合设计要求；下雨后部分大棚地面、道路、沟内被雨水冲刷沟壑或者沉陷，施工单位整改中；要求施工单位增加施工人员加快施工进度；上午在总部项目部参加生产进度会议，明确施工进度计划。 2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶 7 人今日安装彩钢瓦 42 块，完成 82%；二期质量问题整改中。 3、交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：导轨安装 50KW（累计 750KW）；围栏下料安装；1#、2#厂房加固安装斜撑和檩条连接板，1#厂房导轨完成，安装检修通道；10kv 高压托管机械进场，挖工作坑。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：水屯营工商业 8 人 ； 尖草坪区现场施工 24 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：导轨安装；围栏安装，厂房加固，安装检修通道，挖工作坑。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网

		0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期彩钢瓦安装；二期质量问题整改。尖草坪区赵家山项目后墙背板、龙骨安装，环网接地沟、外线电缆沟开挖，接地扁铁铺设焊接，组件、檩条连接件安装。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	