

监理日志（ ）

日期：2024年08月05日

天气：晴转阴

星期：一

气温：34~19℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，机械设备有 7 台；1 队石队 5 人今日安装组件 34 块（累计 4280 块），2 队李队 3 人今日安装檩条连接件（16 个大棚，14 个大棚已全部完成）；4 队王队 6 人，安装组件 10 块（11 个大棚、8 个大棚全部完成）。二期环网接地沟 1 台小挖机回填，外线电缆沟 1 台小挖机开挖今日开挖 30 米（累计开挖 387 米）；后墙背板安装 6 人；龙骨安装 10 人；对现场环网接地沟回填、外线电缆沟、组件、檩条连接件安装进行检查符合设计要求；下雨后部分大棚地面、道路、沟内被雨水冲刷沟壑或者沉陷，施工单位整改中；要求施工单位增加施工人员加快施工进度。</p> <p>2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶 7 人彩钢瓦安装完成，开始吊运安装组件；二期质量问题整改中。</p> <p>3、交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：1#、2#厂房加固安装斜撑和檩条连接板、4#、5#厂房加固安装连接板，1#安装检修通道，10#安装围栏，3#安装导轨，10kv 高压托管钻眼完成。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>通号工程局集团城建工程有限公司</td><td><p>施工人员：水屯营工商业 24 人；尖草坪区现场施工 30 人。</p><p>施工部位：</p><p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p><p>今日工作：交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：导轨、围栏、检修通道安装，厂房加固，10kv 高压托管钻眼。</p><p>2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW。</p></td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	通号工程局集团城建工程有限公司
施工单位	施工内容及进度				
通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：水屯营工商业 24 人；尖草坪区现场施工 30 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：导轨、围栏、检修通道安装，厂房加固，10kv 高压托管钻眼。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW。</p>				

	<p>今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：广立一期组件安装；二期质量问题整改。尖草坪区赵家山项目后墙背板、龙骨安装，环网接地沟回填、外线电缆沟开挖，组件、檩条连接件安装。</p>
其他事项	
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标