

监理日志（ ）

日期：2024年08月06日

天气：晴

星期：二

气温：33~21℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，机械设备有 10 台；目前光伏板安装累计 4592 块。一期 1 队石队 6 人今日安装组件 120 块（累计 4400 块）；二期 2 队李队 5 人安装组件 40 块（累计 40 块）；4 队王队 8 人安装组件 60 块（累计 100 块），5 队张队 6 人安装组件 45 块（累计 52 块）。二期环网接地沟 1 台小挖机开挖 200 米（累计 1215 米），外线电缆沟 1 台小挖机开挖今日开挖 45 米（累计开挖 896 米）；后墙背板安装 6 人；龙骨安装 9 人；对现场环网接地沟、外线电缆沟开挖、组件安装进行检查符合设计要求；下雨后部分大棚地面、道路、沟内被雨水冲刷沟壑或者沉陷，施工单位整改中；要求施工单位增加施工人员加快施工进度，全部施工人员集中到二期进行施工；巡视发现接地个别地方防腐刷漆不到位，已要求施工单位进行整改。</p> <p>2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶 7 人组件安装，通道敷设，直流电缆敷设；巡视现场发现问题有组件在坡顶有遮光现象、逆变器跟前铁皮刺人缺少梯子、部分通道临边无防护、屋顶垃圾较多，组件个别地方固定不牢固，已要求施工单位进行整改；二期质量问题整改中。</p> <p>3、交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：1#、2#厂房加固安装斜撑、4#、5#厂房加固安装连接板，1#安装检修通道，10#安装围栏，3#安装导轨，10kv 高压托管扩孔完成、新立 1 号杆。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：水屯营工商业 26 人；尖草坪区现场施工 47 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：导轨、围栏、检修通道安装，厂房加固，10kv 高压</p>

	<p>托管扩孔完成、新立 1 号杆。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW。</p> <p>今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：广立一期组件、直流电缆、通道安装；二期质量问题整改。</p> <p>尖草坪区赵家山项目后墙背板、龙骨安装，环网接地沟、外线电缆沟开挖，组件安装。</p>
其他事项	
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标