

监理日志（ ）

日期：2024年08月07日

天气：小雨

星期：三

气温：26~19℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区今日全天下雨，无人施工。</p> <p>2、交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：1#、2#厂房加固安装斜撑、4#、5#厂房加固安装连接板。因下雨室外无施工。</p> <p>3、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
通号工程 局集团城 建工程有 限公司	<p>施工人员：水屯营工商业 10 人；尖草坪区现场施工 0 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：1#、2#厂房加固安装斜撑、4#、5#厂房加固安装连接板。因下雨室外无施工。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW。</p> <p>今日工作：今日无人施工。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：今日下雨无人施工。</p>	
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	

