

监理日志（ ）

日期：2024 年 08 月 09 日

天气：小雨

星期：五

气温：26~19℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区今日下雨，无人施工。 2、交城大棚接入方案提交资料审核中，配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：1#、2#厂房加固安装斜撑、4#、5#厂房加固安装连接板。1#安装检修通道、3#导轨（累计完成 33%）、10#围栏完成。托管完成。 3、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。 4、下午金谷仓大厦召开监理例会，参加人员有建设、总包、设计、监理、分包、外线单位等管理人员，会议内容详见监理例会会议纪要（编号 058）。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：水屯营工商业 24 人 ； 尖草坪区现场施工 0 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城大棚接入方案提交资料审核中，配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业： 厂房加固；安装检修通道，导轨、围栏安装；托管完成；参加监理例会。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW。 今日工作：今日无人施工。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：今日下雨无人施工，参加监理例会。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	

记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标
---------	-------------------------