

监理日志（ ）

日期：2024 年 08 月 10 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 30~18℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，机械设备有 10 台；目前光伏板安装累计 4956 块（累计完成 42%）。1 队石队 7 人安装组件 138 块、接地焊接至立柱；2 队李队 4 人安装檩条及连接件；3 队王队 5 人安装檩条及连接件，4 队张队 5 人安装组件 115 块，5 队张队 6 人安装组件 109 块。二期环网接地沟 1 台小挖机开挖 235 米（累计完成 39%），外线电缆沟 1 台小挖机开挖今日开挖 72 米（累计开挖 1124 米）；接地扁铁焊接防腐刷漆；汇流箱安装 1 台；后墙背板安装 6 人；龙骨安装 9 人；对现场环网接地沟、外线电缆沟开挖、组件安装、接地焊接、汇流箱进行检查符合设计要求；下雨后部分大棚地面、道路、沟内被雨水冲刷沟壑或者沉陷，施工单位整改中；要求施工单位增加施工人员加快施工进度；巡视发现个别组件排列缝隙不整齐，已要求施工单位进行整改。 2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶 7 人组件安装完成，直流电缆敷设完成，支架侧面安装彩钢瓦；二期质量问题整改中。 3、交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：1#、2#厂房加固安装斜撑、4#、5#厂房加固安装连接板。1#安装检修通道、3#安装导轨、10#安装围栏。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：水屯营工商业 22 人 ； 尖草坪区现场施工 54 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：导轨、围栏、检修通道安装，厂房加固。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网

		0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期组件、直流电缆安装完成，支架侧面彩钢瓦安装；二期质量问题整改。尖草坪区赵家山项目后墙背板、龙骨安装，环网接地沟、外线电缆沟开挖，组件、檩条、连接件安装、接地焊接，汇流箱开始安装。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	