

监理日志（ ）

日期：2024年08月11日

天气：晴

星期： 日

气温：29~16℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，机械设备有 10 台；目前光伏板安装累计 5762 块（累计完成 45%）。1 队石队 8 人安装组件 168 块；2 队李队 4 人安装檩条及连接件；3 队王队 5 人安装檩条及连接件，4 队张队 4 人安装组件 65 块，5 队张队 6 人安装组件 78 块。二期环网接地沟 2 台小挖机开挖 189 米（累计完成 43%）；接地扁铁焊接防腐刷漆；后墙背板安装 6 人；龙骨安装 9 人；对现场环网接地沟开挖、组件、檩条连接件安装、接地焊接进行检查符合设计要求；现场施工人员不足施工进度滞后，要求施工单位增加施工人员加快施工进度；巡视发现个别组件螺栓固定不牢固，已要求施工单位进行整改。</p> <p>2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶 7 人支架侧面安装彩钢瓦；二期质量问题整改中。</p> <p>3、交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：加固材料下料；2#安装围栏、10#安装导轨。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>通号工程局集团城建工程有限公司</td><td><p>施工人员：水屯营工商业 22 人；尖草坪区现场施工 50 人。</p><p>施工部位：</p><p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p><p>今日工作：交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：导轨、围栏安装，厂房加固材料下料。</p><p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW。</p><p>今日工作：户用问题整改。</p><p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p></td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	通号工程局集团城建工程有限公司
施工单位	施工内容及进度				
通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：水屯营工商业 22 人；尖草坪区现场施工 50 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：导轨、围栏安装，厂房加固材料下料。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW。</p> <p>今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p>				

		今日工作：广立一期支架侧面彩钢瓦安装；二期质量问题整改。尖草坪区赵家山项目后墙背板、龙骨安装，环网接地沟开挖，组件、檩条、连接件安装、接地焊接。
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	