

## 监理日志（ ）

日期：2024年08月16日

天气：阴

星期：五

气温：29~20℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

<b>监 理 工 作 情 况</b>	<p>1、尖草坪区赵家山项目，昨夜下小雨，今日现场无人施工；上午外线电缆到场七卷（累计 19000 米），对电缆进行验收检查，资料齐全、包装完好、尺寸符合设计规范要求，要求施工单位对该批电缆进行第三方实验检测，检测报告出来之前严禁使用。</p> <p>2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶支架侧面彩钢瓦材料购买中，无人施工；二期质量问题整改中。</p> <p>3、交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：4#、5#10#厂房加固。10#安装导轨和检修通道，4#安装围栏，外线新立 1#杆。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p> <p>5、下午金谷仓大厦召开监理例会和国家能源局下发安全质量文件学习，参加人员有建设、总包、设计、监理、分包、外线单位等管理人员，会议内容详见监理例会会议纪要（编号 059）。</p>	
<b>施 工 情 况</b>	<b>施工单位</b>	<b>施工内容及进度</b>
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：水屯营工商业 26 人；尖草坪区现场施工 0 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p style="padding-left: 2em;">今日工作：交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：导轨、围栏、检修通道安装，厂房加固，外线新立 1#杆，参加监理例会。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW。</p> <p style="padding-left: 2em;">今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p>

		今日工作：广立一期支架侧面彩钢瓦材料购买中；二期质量问题整改。尖草坪区赵家山项目今日无人施工，外线电缆到场验收，参加监理例会。
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	