

监理日志（ ）

日期：2024 年 08 月 17 日

天气：小雨转阴

星期：六

气温：26~19℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，早晨下小雨，今日现场巨耀分包单位无人员施工；龙骨安装 8 人正常施工中；有一台小挖机在挖环网接地沟；巡视现场发现个别支架檩条连接件顶部螺栓安装不全，已要求施工单位进行整改；上午在总包项目部召开工期进度推进会议。 2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶支架侧面彩钢瓦材料购买中，无人施工，通讯柜通信技术调试。 3、交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：4#、5#10#厂房内部屋顶加固；因下雨室外无人施工。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：水屯营工商业 10 人 ； 尖草坪区现场施工 9 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业： 厂房加固。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期支架侧面彩钢瓦材料购买中，通讯柜技术调试。 尖草坪区赵家山项目今日巨耀分包单位无人施工，接地沟开挖，支架檩条连接件螺栓检查，龙骨安装。
其 他		

事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝	姜仁波 李建廷 蔡扣林
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	