

监理日志（ ）

日期：2024 年 08 月 20 日

天气：晴转小雨

星期：二

气温：29~16℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，上午组件到场 58 箱 1.22MW（累计 13.138MW）；组件累计安装 7842 块（累计完成 56%）；一期 2 队石队 7 人螺栓紧固、二期安装逆变器和逆变器支架下料焊接；二期杏树南侧 3 队张队上午 3 人下午 9 人（刚入场准备工作）安装组件 38 块、一台挖机开挖电缆沟 1 人负责安全警戒；二期 4 队高队 6 人安装组件 67 块；二期沟南 5 队葛队 5 人安装檩条和连接件；二期变压器东侧接地沟开挖接地扁铁焊接防腐 3 人；龙骨安装 8 人；对到场组件进行检查，资料齐全、包装完好；现场巡视发现二期变压器北侧个别檩条连接件遗漏螺栓，已要求施工单位进行整改；二期人员不足严重影响计划工期，要求施工单位继续增加施工人员，下午小雨未影响正常施工。 2、尖草坪区广立一期二期等待验收。 3、交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：1#：加固完成 80%；导轨全部完成共计 709KW；2#：加固完成 100%；固定夹具及安装导轨完成 700KW。3#：加固完成 70%，焊接斜撑；导轨全部完成共计 413KW。4#：加固完成 100%；安装导轨；5#：加固完成 98%。围栏完成；10#：加固完成 60%，安装连接板；导轨全部完成共计 975KW。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：水屯营工商业 26 人 ； 尖草坪区现场施工 40 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业： 厂房加固、导轨、围栏安装。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网

		0.446MW,广立二期完成并网 2.82MW ,一期混凝土屋顶并网 0.414MW 。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期二期等待验收。尖草坪区赵家山项目组件、檩条连接件、逆变器、龙骨安装，电缆沟、接地沟开挖，接地扁铁焊接防腐，组件到场。
其他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	