

监理日志（ ）

日期：2024 年 08 月 21 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 30~17℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，组件累计安装 7912 块（累计完成 57%）；2 队石队 7 人螺栓紧固、直流电缆下料敷设；二期杏树南侧 3 队张队 6 人安装组件 76 块；二期 4 队高队 6 人安装组件 85 块；二期沟南 5 队葛队 5 人安装檩条和连接件；二期变压器北侧 3 人电缆沟底铺沙子；接地扁铁焊接防腐，接地沟挖机开挖；龙骨安装 8 人；二期人员不足严重影响计划工期，要求施工单位继续增加施工人员；对组件檩条连接件安装、电缆敷设、接地焊接防腐、电缆沟铺沙子进行巡视检查，符合设计要求。 2、尖草坪区广立一期二期等待验收。 3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：1#：加固完成 80%；导轨全部完成共计 709KW。2#：加固完成 100%；固定夹具及安装导轨完成 700KW。3#：加固完成 80%，焊接斜撑；导轨全部完成共计 413KW。4#：加固完成 100%；导轨全部完成共计 232.5KW。5#：加固完成 100%。导轨全部完成共计 232.5KW。10#：加固完成 60%，安装连接板；导轨全部完成共计 975KW；截止今日水屯营屋顶导轨全部完成。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：水屯营工商业 26 人 ； 尖草坪区现场施工 38 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业： 厂房加固、导轨上料安装。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。

		今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期二期等待验收。尖草坪区赵家山项目组件、檩条连接件、龙骨安装，电缆沟、接地沟开挖，接地扁铁焊接防腐，电缆沟铺沙子，直流电缆敷设。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	