

监理日志（ ）

日期：2024年08月23日

天气：晴

星期：五

气温：34~20℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，组件累计安装 8203 块（累计完成 57%）；一期 2 队石队 4 人敷设直流电缆、2 人檩条连接件补螺栓安装组件之间接地线；二期杏树南侧 3 队张队 6 人安装组件 79 块、2 人运输扁铁；二期 4 队高队 6 人安装组件 81 块；二期沟南 5 队葛队 5 人安装檩条和连接件；二期南侧 4 人安装组件 61 块；；一期间 5 人安装组件 62 块；二期外线单位 6 人电缆沟底铺沙子；2 人接地扁铁焊接防腐，接地沟挖机开挖；叉车组件运输 1 人；龙骨安装 8 人；二期人员不足严重影响计划工期，要求施工单位继续增加施工人员；对组件檩条连接件安装、电缆敷设、接地焊接防腐、电缆沟铺沙子进行巡视检查，符合设计要求。</p> <p>2、尖草坪区广立一期二期验收准备中。</p> <p>3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：40*4 接地扁铁刷黄绿漆敷设焊接防腐；屋顶通道踏板安装；目前现场等待组件入场。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p> <p>5、下午金谷仓大厦召开监理例会和国家能源局下发安全质量文件学习，参加人员有建设、总包、设计、监理、分包、外线单位等管理人员，会议内容详见监理例会会议纪要（编号 060）。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：水屯营工商业 14 人；尖草坪区现场施工 51 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：厂房加固，通道踏板安装，接地扁铁刷漆敷设焊接防腐，等待组件入场，参加监理例会。</p>

		<p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。</p> <p>今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：广立一期二期验收准备中。尖草坪区赵家山项目组件、檩条连接件、龙骨安装，电缆沟、接地沟开挖，接地扁铁焊接防腐，电缆沟铺沙子，直流电缆敷设，参加监理例会。</p>
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	