

监理日志（ ）

日期：2024 年 08 月 24 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 34~21℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，组件累计安装 8453 块（累计完成 57.6%）；一期 2 队石队 6 人敷设直流电缆、2 人檩条连接件补螺栓安装组件之间接地线；一期中间 4 人安装组件 48 块；二期杏树南侧 3 队张队 3 人安装组件 36 块；二期 4 队高队 6 人安装组件 76 块；二期沟南 5 队葛队 5 人安装檩条和连接件；二期中南侧 4 人安装组件 51 块；二期外线单位 2 人电缆沟底铺沙子；2 人接地扁铁焊接防腐，接地沟挖机开挖；叉车组件运输 1 人；龙骨安装 8 人；二期人员不足严重影响计划工期，要求施工单位继续增加施工人员；对组件檩条连接件安装、电缆敷设、接地焊接防腐、电缆沟铺沙子进行巡视检查，符合设计要求；现场巡视发现一期 4 人安全帽为三无产品，已要求其进行更换。 2、尖草坪区广立一期二期验收准备中。 3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：1#、3#、10#号厂房屋顶加固，接地扁铁刷黄绿漆敷设焊接防腐；屋顶通道踏板安装；目前现场等待组件入场。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：水屯营工商业 14 人 ； 尖草坪区现场施工 43 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业： 厂房加固，通道踏板安装，接地扁铁刷漆敷设焊接防腐，等待组件入场。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。

		今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期二期验收准备中。尖草坪区赵家山项目组件、檩条连接件、龙骨安装，电缆沟、接地沟开挖，接地扁铁焊接防腐，电缆沟铺沙子，直流电缆敷设。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	