

监理日志（ ）

日期：2024 年 08 月 25 日

天气：晴转小雨

星期： 日

气温： 28~21℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，今日到场外线电缆 6 卷 6002 米（累计 25002 米），组件累计安装 8563 块（累计完成 58%）；一期 2 队石队 6 人敷设直流电缆、2 人檩条连接件补螺栓安装组件之间接地线；一期中间 5 人安装组件 57 块；二期杏树南侧 3 队张队 3 人安装组件 38 块；二期 4 队高队 10 人安装组件 135 块；二期沟南 5 队葛队 0 人接地沟将路挖断；二期中南侧 5 人安装组件 46 块；二期 3 人接地扁铁焊接防腐，1 台挖机接地沟开挖；1 台叉车运输组件；龙骨安装 8 人；二期人员不足严重影响计划工期，要求施工单位继续增加施工人员；对组件檩条连接件安装、电缆敷设、接地焊接防腐、接地极防腐进行巡视检查，符合设计要求；对到场外线电缆进行检查，资料齐全，包装完好，尺寸符合要求。 2、尖草坪区广立一期二期预验收现场检查，存在问题有逆变器金属壳固定不牢固、雨罩不合格，多种接地未分开、接地扁铁防腐刷漆长度不足、固定不牢固、混凝土屋顶临边通道未进行防护、混凝土屋顶逆变器未设置梯子检修不便、组件不整齐，箱变平台防腐不到位、地板固定不牢固、踏步少、没有扶手，彩钢瓦屋顶灭火器锈蚀、桥架不顺直、地面未垫木易泡水、桥架扭曲变形、固定不牢固，通道支架未接地；以上问题已要求施工单位尽快进行整改。 3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：1#、3#、10#号厂房屋顶加固，接地扁铁刷黄绿漆敷设焊接防腐；目前现场等待组件入场。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
	施 工 单 位	施工内容及进度
	通 号 工 程	施工人员：水屯营工商业 14 人 ； 尖草坪区现场施工 41 人。
	局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。

	限公司	今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：厂房加固，接地扁铁刷漆敷设焊接防腐，等待组件入场。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期二期预验收检查整改。尖草坪区赵家山项目组件、檩条连接件、龙骨安装，电缆沟、接地沟开挖，接地极和接地扁铁焊接防腐，直流电缆敷设，外线电缆到场及检查。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	