

监理日志（ ）

日期：2024 年 08 月 26 日

天气：阴转中雨

星期：一

气温：25~~18℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，昨夜和今天下午下中雨，现场泥泞无人施工；今日到场外线电缆 7 卷 7597 米（累计 32599 米）；对到场外线电缆进行检查，资料齐全，包装完好，尺寸符合要求。 2、尖草坪区广立一期二期下雨无人施工。 3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：1#、3#、10#号厂房屋顶加固，接地扁铁刷黄绿漆敷设焊接防腐；挖机入场箱变基础开挖准备。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：水屯营工商业 16 人 ； 尖草坪区现场施工 0 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业： 厂房加固，接地扁铁刷漆敷设焊接防腐，箱变基础开挖准备。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW,广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期二期今日下雨无人整改。尖草坪区赵家山项目下雨无人施工，外线电缆到场及检查。
其 他 事 项		

本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标