

监理日志（ ）

日期：2024 年 08 月 28 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 28~~14℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，组件累计安装 1356 块（累计完成 61%）；一期 2 队石队 6 人敷设直流电缆、2 人檩条连接件补螺栓安装组件之间接地线；一期中间 5 人安装组件 58 块；二期杏树南侧 3 队张队 4 人安装组件 40 块；二期 4 队高队 11 人安装组件 153 块；二期沟南 5 队葛队 5 人安装檩条及连接件；二期中南侧 5 人安装组件 49 块；东南侧 5 人安装光伏组件，西南侧 6 人安装组件；二期 3 人接地扁铁焊接防腐，接地沟、电缆沟开挖；1 台叉车运输组件；龙骨安装 8 人；二期计划工期滞后，要求施工单位合理安排加快施工进度；对组件、檩条连接件安装、直流电缆敷设、接地焊接防腐、接地极防腐进行巡视检查，符合设计要求；上午外线电缆进行实验室送检取样，监理工程师现场见证、在电缆端头往后随机指定位置截取实验样品并进行标记，共截取三种不同型号电缆三段，详见实验送检单据。 2、尖草坪区广立一期二期质量问题整改、准备验收。 3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：1#、3#、10#号厂房屋顶加固，接地扁铁刷黄绿漆敷设焊接防腐；箱变基础排水、基槽底验收合格开始基础施工；目前现场等待组件入场。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：水屯营工商业 17 人 ； 尖草坪区现场施工 54 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业： 厂房加固，接地扁铁刷漆敷设焊接防腐，等待组件入场，箱变基础排水、基槽底验收、基础施工。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网

		0.446MW, 广立二期完成并网 2.82MW, 一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期二期质量问题整改、准备验收。尖草坪区赵家山项目组件、檩条连接件、龙骨安装，电缆沟、接地沟开挖，接地极和接地扁铁焊接防腐，直流、交流电缆敷设，交流电缆现场实验样品取样。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	